# CREFIX green

## Trocknungsbeschleuniger

Heizestrichzusatzmittel
Estrichvergütung

**AUFHEIZPROTOKOLL**
**ESTRICHBESCHLEUNIGER CREFIX**
(Funktionsheizen/Belegreifheizen)

Die Fußbodenheizung ist gemäß Funktionsheizen in Gebrauch zu nehmen und nach unserer Tagesabfolge und Temperaturangabe lt. diesem Datenblatt durchzuführen. Der Abschluss gemäß unserem Aufheizprotokoll zeigt das Ende des Funktions- und Belegreifheizens an.

| BELEGREIFE: | 18-21 TAGE / 28 TAGE | 10-14 TAGE | 5-7 TAGE |
|---|---|---|---|
| Begehbar nach: | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
| Belastbar nach: | 3 Tagen max. 50% | 2 Tagen max. 50% | 2 Tagen max. 50% |
| Belegreifheizen | • ab dem 5. Tag 25 °C<br>• ab dem 6. Tag um 10 °C erhöhen bis zur max. Vorlauftemperatur von 40 °C*<br>• ab dem 16. Tag um 10°C absenken bis auf 25 °C und halten bis zum 18. Tag / 25. Tag<br>• am 20. Tag CM-Messung bei ≤ 20 °C durchführen | • ab dem 2. Tag 25 °C<br>• ab dem 4. Tag um 10 °C erhöhen bis zur max. Vorlauftemperatur von 40 °C*<br>• ab dem 9. Tag um 10 °C<br>• absenken bis auf 25 °C und halten bis zum 11. Tag<br>• am 13. Tag CM-Messung bei ≤ 20 °C durchführen | • ab dem 2. Tag 25 °C<br>• ab dem 3. Tag um 10 °C erhöhen bis zur max. Vorlauftemperatur von 40 °C*<br>• am 5. Tag die Vorlauftemperatur auf 25 °C absenken<br>• am 7. Tag die CM-Messung bei ≤ 20 °C durchführen |

Maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur wird vom Installateur vorgegeben (höchstens 45 °C!) Ohne Nachtabsenkung!

BEISPIEL:

Wurde die Fußbodenheizung auf eine max. Vorlauftemperatur von z.B. 35 °C ausgelegt, so reicht es aus, wenn das Belegreifheizen mit max. 35 °C durchgeführt wird. Höhere Temperaturen sind nicht erforderlich und nicht zu empfehlen.

ACHTUNG:

Innerhalb eines Estrichfeldes müssen alle Heizkreise gleichzeitig beheizt werden.
Vor Belagsverlegung die Estrichoberflächentemperatur auf ca. 20 °C absenken.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANFANG DES BELEGREIFHEIZENS: | | ENDE DES BELEGREIFHEIZENS: | |
| HEIZUNGSFABRIKAT: | | FUSSBODENFLÄCHE WAR FREI VON MATERIALIEN UND ÜBERDECKUNGEN: | |

Stoßlüftung ist einzuhalten (3-4 mal täglich à 20 Min.)
Beim Belegreifheizen ist für Abluft von hoher Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft zu sorgen! (Luftfeuchte sollte nicht über 70 % liegen.)

**Crefix Vertriebs GmbH**
TELEFON: +43 (0)4782 32 50 1 // E-MAIL: office@crefix-gmbh.at // A-9821 Obervellach 129

Unsere Angaben basieren auf unseren derzeitigen Erfahrungen im Estrichleger-Handwerk. Somit können wir die einwandfreie und gleichbleibende Qualität unserer Produkte garantieren. Für die von Ihnen ausgeführte Arbeit können wir keine Haftung übernehmen da durch unterschiedliche Verlegetechniken, Bauausführungen und Baustellenverhältnisse keine rechtliche Haftung abgeleitet werden kann. Die Wirkungsweise aller Crefix Produkte ist maßgeblich durch Sand und Zement Qualität (auch Zementdosierung) bestimmt. Die Pflichtprüfung zur Normenkonformität sind vom Estrichbetrieb durchzuführen. Mit dem erscheinen dieses Merkblattes (Stand September 2021) verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.